

# 韶关市曲江区人民政府办公室

韶曲府办函〔2022〕114号

## 韶关市曲江区人民政府办公室关于印发韶关市 曲江区水毁农田水利应急修复项目 实施方案的通知

各镇人民政府，区政府有关部门：

《韶关市曲江区水毁农田水利应急修复项目实施方案》已经区政府同意，现印发给你们，请认真遵照执行。执行过程中遇到的问题，请径向区农业农村局（联系人：温则芬，联系电话：6689606）反映。

韶关市曲江区人民政府办公室

2022年7月14日

# 韶关市曲江区水毁农田水利应急修复项目 实施方案

2022年6月，我区发生严重暴雨洪涝灾害，给全区农田水利设施造成巨大损失。目前正值水稻灌浆结实期，水量需求大；接下来，在7月中、下旬晚造水稻耙田插秧、8月中旬抽穗扬花都需大量用水，各镇因水圳、陂头损坏，面临大面积农田无法灌溉的问题，修复损毁农田水利设施刻不容缓。为加快推进我区水毁农田水利设施修复，切实保障农业生产用水和粮食安全，特制定本方案。

## 一、总体目标

通过修复重建，田间工程设施设备和耕地质量要恢复或超过灾前水平，保证正常农业生产需要。其中，水圳、农渠、机耕道工程要达到近两年高标准农田建设标准；农田修复工程要保障耕地质量，要恢复或超过灾前水平，没有排涝设施的要补充完善，按照规范要求达到正常排涝标准。

## 二、项目建设内容及规模

项目覆盖全区，位于马坝、大塘、白土、沙溪、乌石、樟市、枫湾、小坑和罗坑等9个镇，通过对水毁区域灌排设施、机耕道、地力的提升修复，达到水利设施正常运转、机耕道路畅通、农业生产得到恢复的目标。具体包括修复或重建陂头12个，修复疏通农渠约29190米，修复机耕道5500米，修复农田6698亩；项目总投资3100万元，资金来源为中央预算内资金、债券资金及财政

配套资金(具体见附件),各标段工程结算价最终以区评审中心审核后为准。

### 三、项目实施步骤

因此次水毁农田水利应急修复工作时间紧、任务重,且项目点分散,点多面广,根据《韶关市曲江区人民政府关于印发韶关市曲江区政府投资工程建设项目管理的通知》(韶曲府〔2020〕17号)第九条第(三)款第二项“400万元以上工程涉及国家安全和国家秘密、抢险救灾……不需要招投标,经区政府领导批准后实行”有关规定,由各相关镇将施工任务合理分标段直接发包给有资质、信誉度高的施工单位承建,并按相关程序办理工程建设手续。

(一)前期准备阶段:2022年7月1日至7月15日;

(二)工程建设阶段:2022年7月16日至9月30日;

(三)项目验收阶段:2022年10月底前完成。

### 四、有关要求

(一)提高思想认识。水利是农业的命脉,区农业农村局、区发改局、区财政局等部门和各镇要切实提高思想认识,增强抓好水毁农田水利应急修复项目的责任感和紧迫感,按照2022年中央一号文件以及省十三次党代会要求,全力抓好粮食生产和重要农产品供给,全面落实粮食安全党政同责,严格粮食安全责任制考核,确保粮食播种面积稳定;坚持“藏粮于地、藏粮于技”,全面提高农业综合生产能力。

(二)加强资金监管。区农业农村局、区发改局、区财政局

等部门要加强资金保障，强化对资金使用的监管，严格按照规定用途使用管理资金，强化绩效管理，切实提高资金使用效益。

（三）严格质量监督。充分发挥工程监理“独立第三方”的作用，广泛动员项目镇、村干部及村民全程参与工程监督，推行区、镇、村、监理四级监督制度，对项目建设进行全程监理，确保项目建设按时保质完成。

附件：曲江区水毁农田水利应急修复工程汇总表

## 附件

曲江区水毁农田水利应急修复工程汇总表

乡镇	项目名称	建设地点	建设内容	预计需求金额（万元）
马坝镇 (470万元)	马坝镇水圳修复工程	马坝镇转溪、南华、演山、水文、石堡、龙岗、炉头、山子背等8个村委	修复马坝镇转溪、南华等8个村委农渠10条，累计长度约9500米。	470
大塘镇 (430万元)	大塘镇水毁水圳、陂头修复工程	大塘镇新桥、西林、梅花其田、塘口等5个村委	对新桥村委150米灌渠进行修复，对西林村委佛坳陂90米灌渠进行加固，对其田、梅花村委长3800米、宽1.2米、高1.2米灌溉渠进行改造，对塘口村陂头、农田灌溉水圳进行修复改造。	430
白土镇 (415万元)	白土镇水圳修复工程	白土镇龙皇洞、大村、横村、苏拱、界滩、上乡、中乡、下乡、河边、孟洲坝、由坪等11个村委	修复白土镇龙皇洞等11个村委12处水圳，水圳合计长约3750米。	415
沙溪镇 (400万元)	沙溪镇各村委农田灌溉渠重建工程	沙溪镇中心、东华、木坪、窝子、沙溪等5个村委	建设标准灌溉渠，全镇灌溉水渠总长约4800米，宽约0.6米，渠道高度约0.8米；修复、建设机耕路宽4000米，宽3米、厚15厘米。	330
	沙溪镇东华村委中村坡头重建工程	沙溪镇东华、沙溪村委	重建2座陂头工程：重建东华村委中村陂头，陂头长约20米，陂头总体成梯形，陂底宽约2米，陂头顶宽约2.5米，高约2米；重建沙溪村委华屋坑冲毁陂头工程，陂头长约30m，陂头总体成梯形，陂底宽约2米，陂头顶宽约2.5米，高约2米。	70
乌石镇 (400万元)	乌石镇水毁农田修复工程	乌石镇乌石、展如、濛湮、杨梅、坑口、石角等6个村委和坑口社区	清理机耕路淤积物13处，水圳淤积堵塞应急清淤41条，修复农田200亩，建设修复水圳20宗，修复小型陂头10座，修复建设机耕桥4座，修复机耕路7处。	400

乡镇	项目名称	建设地点	建设内容	预计需求金额（万元）
樟市镇 (400万元)	樟市镇农田清淤修复工程	樟市镇群星、东约、光辉、樟市、北约、西约、流坑、径口、南约、五星、芦溪等11个村委。	修复因水灾损毁的农田水利灌溉设施，包括陂头9处、水圳清淤修复14公里、排灌站1座；农田清淤修复约30亩。	400
枫湾镇 (100万元)	枫湾镇浪石村委吕连坝村小组机耕路修复工程	枫湾镇浪石村委	修复机耕路全长290米，宽3米，水毁路基290米（高2.5米，基宽1.5米，面宽0.5米）。	44
	枫湾镇步村村机耕桥重建工程	枫湾镇步村村委	重建步村村肖屋机耕桥（长25米，宽3米，涉及800多亩农田耕作）。	56
小坑镇 (250万元)	小坑镇水毁陂头、水圳修复工程	小坑镇汤湖、黄洞、下坪、上洞等4个村委	修复、重建大小陂头共13座；修复灌溉水圳、水渠共445米。	250
罗坑镇 (235万元)	罗坑镇水毁陂头、水圳修复工程	罗坑镇罗坑、新塘、瑶族、中心坝和新洞等5个村委	修复、重建或新建谢屋陂、梅山陂等多座因灾损毁的灌溉陂头；修复、新建、重建全镇因灾损毁的灌溉水渠水圳约6000米；修复因灾损毁、贫瘠的耕地约200亩、机耕路约3.5公里，恢复耕地地力。	235
合计				3100

公开方式：依申请公开