



北江智算中心（机电）项目 配电工程（土建）

最高投标限价报告

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：




(单位盖章)

二〇二五年十一月四日

11

日本（中略）公中製書局
（博士） 堀江孝三

吉野代州府誌高集



北江智算中心（机电）项目配电工程（土建）

最高投标限价编制说明

根据广东韶关数据产业投资发展有限公司的委托，我司对北江智算中心（机电）项目配电工程（土建）进行了最高投标限价编制，本次编制是在建设单位提供的相关资料基础上进行的，建设单位对其提供资料的真实性、完整性和有效性负责，现将编制情况说明如下：

一、项目概况

（一）项目内容：依据瑞博电力有限公司出具的北江智算中心（机电）项目配电工程（土建）施工图设计文件中的工程内容，本次编制范围含以下内容：

新建 10kV 1 层 1 列行人排管 50m(Φ160 PE 管)，新建 10kV 1 管式顶管 741m(Φ160 PE 管)，新建 10kV 1 管式排管 17m(钢管 DN200)，新建 10kV 1 层 2 列行人排管 80m；新建电缆通道接地 888m；破及恢复绿化草坪 31m，破及恢复人行砖 19m；建 1 层 1 列行人转角井 2 座，新建 1 层 1 列行人直线井 6 座，新建 1 层 1 列中间头井 2 座，新建 1 层 4 列行人转角井 2 座，改造 1 层 4 列行人转角井 2 座。新建 1 层 2 列行人直线井 2 座，新建 1 层 2 列行人转角井 1 座；公共开关站内部分内容拆除及新建；

（二）实施单位：

建设单位：广东韶关数据产业投资发展有限公司

设计单位：瑞博电力有限公司

二、编制标准和依据

（一）编制资料

1. 建设单位提供的《北江智算中心（机电）项目配电工程（土建）》施工图设计文件。
2. 建设单位及设计单位出具的《北江智算中心（机电）项目配电工程（土建）》疑问回复。

（二）执行规范及定额

1. 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）；
2. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854-2024）；

3. 《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T 50856-2024）
4. 《市政工程工程量计算标准》（GB/T 50857-2024）；
5. 《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T 50858-2024）
6. 《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018 年）》；
7. 《广东省通用安装工程综合定额（2018 年）》；
8. 《广东省市政工程综合定额（2018 年）》；

（三）取费标准

1. 绿色施工安全防护措施费率：

安装工程：文明施工措施按分部分项人工费与施工机具费之和的 7.8694%计算，环境保护措施按分部分项人工费与施工机具费之和的 7.154%计算，临时设施措施按分部分项人工费与施工机具费之和的 9.3002%计算，安全生产措施按分部分项人工费与施工机具费之和的 21.8197%计算；

建筑工程：文明施工措施按分部分项人工费与施工机具费之和的 4.18%计算，环境保护措施按分部分项人工费与施工机具费之和的 3.8%计算，临时设施措施按分部分项人工费与施工机具费之和的 4.94%计算，安全生产措施按分部分项人工费与施工机具费之和的 11.59%计算；

市政工程：文明施工措施按分部分项人工费与施工机具费之和的 4.356%计算，环境保护措施按分部分项人工费与施工机具费之和的 3.96%计算，临时设施措施按分部分项人工费与施工机具费之和的 5.148%计算，安全生产措施按分部分项人工费与施工机具费之和的 8.316%计算。

2. 预算包干费费率：建筑按分部分项人工费与施工机具费之和的 7%计算；安装按分部分项人工费与施工机具费之和的 10%计算；市政部分按分部分项人工费与施工机具费之和的 6%计算。

3. 税金费率：9%。

（四）材料价格

参考韶关市 2025 年 9 月份信息价，南方电网公司 2025 年第二季度电网工程主要设备材料信息价，信息价不足的部分参考其他城市信息价、2025 年广州厂商价格（二季度）及现行市场价格。

三、编制情况说明

1. 根据设计疑问回复确认本次编制废料外运按 7km 考虑，结算按实际发生计算；
2. 暂列金额按分部分项工程费的 10% 计算；
3. 10kV 滨商公用开关站至中压配电室 B 之间的内容（转角井 T16~T17）不在本次范围；
4. 10KV 北江智算中心 1 号专用配电站至 10KV 滨商 2 号公用开关站的电缆 FYZA-YJV22-8.7/15-3x400 及电缆头不在本次范围。

四、编制结果

北江智算中心（机电）项目配电工程（土建）根据现有资料进行最高投标限价编制，造价为 521637.07 元（伍拾贰万壹仟陆佰叁拾柒元零柒分）。

广东至衡工程管理有限公司

2025 年 11 月 4 日





工程名称：北江智算中心（机电）项目配电工程（土建）

标段名称：北江智算中心（机电）项目配电工程（土建）

最高投标限价

最高投标限价（小写）：521637.07

（大写）：伍拾贰万壹仟陆佰叁拾柒元零柒分

编制人：

审核人：

编制单位：

法定代表人或其授权人：

招标人：

法定代表人或其授权人：

编制时间：



（签字及盖章）

（盖章）

（签字或盖章）

（盖章）

（签字或盖章）





Handwritten signature in blue ink.



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 北江智算中心(机电)项目
目配电工程(土建)

第 1 页 共 13 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:北江智算中心(机电)项目
目配电工程(土建)

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
3	050103015001	铺种草皮	1. 名称:草坪破及恢复 2. 养护期:6个月 3. 草皮种类:台湾草 4. 含废料外运, 运距7KM	m2	17.36	45.96	797.87
4	040203008002	块料面层	1. 名称:破及修复人行道 2. 块料品种、规格:人行道彩砖 3. 含废料外运, 运距7KM	m2	10.64	75.25	800.66
5	040501009001	水平导向钻进-1管式机械顶管	1. 土壤类别:综合考虑 2. 材质及规格:HDPE100管 φ160x12 SN24 3. 含连接管件	m	616	206.31	127086.96
6	040501009002	水平导向钻进-1管式机械顶管	1. 土壤类别:综合考虑 2. 材质及规格:HDPE100管 φ160x10 SN18 3. 含连接管件	m	125	200.49	25061.25
本页小计							153746.74

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北江智算中心（机电）项目
目配电工程（土建）

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
7	040504001008	砌筑井	1. 名称: 1层1列 排管行人转角井 2. 人机配合挖 一般土方, 装车 外运, 运距7km 3. 垫层、基础 材质及厚度: C1 5混凝土 4. 砌筑材料品 种、规格、强度 等级: 水泥砂浆 MU10, 实心砖24 0x115x53 5. 勾缝、抹面 要求: 1: 2水泥 砂浆 6. 砂浆强度等 级、配合比: 钢 筋制作及安装 7. 井盖、井圈 材质及规格: C2 5混凝土压顶 8. 盖板材质、 规格: 预制行人 砼盖板7块 115 0x300x100 9. 其他: 含铁件 预埋、集水口、 电缆标志牌 10. 具体做法详 见大样	座	2	5565.47	11130.94
本页小计							11130.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北江智算中心（机电）项目
目配电工程（土建）

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
9	040504001010	砌筑井	1. 名称: 1层1列排管行人直线井 2. 人机配合挖一般土方, 装车外运, 运距7km 3. 垫层、基础材质及厚度: C15混凝土 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 水泥砂浆MU10, 实心砖240x115x53 5. 勾缝、抹面要求: 1: 2水泥砂浆 6. 砂浆强度等级、配合比: 钢筋制作及安装 7. 井盖、井圈材质及规格: C25混凝土压顶 8. 盖板材质、规格: 预制行人砼盖板7块 1150x300x100 9. 其他: 含铁件预埋、集水口、电缆标志牌 10. 具体做法详见大样	座	6	5002.49	30014.94
本页小计							30014.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北江智算中心（机电）项目
目配电工程（土建）

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
10	040504001011	砌筑井	1. 名称:1层2列排管行人直线井 2. 人机配合挖一般土方,装车外运,运距7km 3. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:水泥砂浆MU10,实心砖240x115x53 5. 勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆 6. 砂浆强度等级、配合比:钢筋制作及安装 7. 井盖、井圈材质及规格:C25混凝土压顶 8. 盖板材质、规格:预制行人砼盖板7块 1150x300x100 9. 其他:含铁件预埋、集水口、电缆标志牌 10. 具体做法详见大样	座	2	5002.63	10005.26
本页小计							10005.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北江智算中心（机电）项目
目配电工程（土建）

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
11	040504001012	砌筑井	1. 名称: 1层2列排管行人转角井 2. 人机配合挖一般土方, 装车外运, 运距7km 3. 垫层、基础材质及厚度: C15混凝土 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 水泥砂浆MU10, 实心砖240x115x53 5. 勾缝、抹面要求: 1: 2水泥砂浆 6. 砂浆强度等级、配合比: 钢筋制作及安装 7. 井盖、井圈材质及规格: C25混凝土压顶 8. 盖板材质、规格: 预制行人砼盖板7块 1150x300x100 9. 其他: 含铁件预埋、集水口、电缆标志牌 10. 具体做法详见大样	座	1	5565.93	5565.93
本页小计							5565.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北江智算中心（机电）项目
目配电工程（土建）

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
12	040504001013	砌筑井	1. 名称:1层4列排管行人转角井 2. 人机配合挖一般土方,装车外运,运距7km 3. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:水泥砂浆MU10,实心砖240x115x53 5. 勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆 6. 砂浆强度等级、配合比:钢筋制作及安装 7. 井盖、井圈材质及规格:C25混凝土压顶 8. 盖板材质、规格:预制行人砼盖板8块 1150x300x100 9. 其他:含铁件预埋、集水口、电缆标志牌 10. 具体做法详见大样	座	4	6815.32	27261.28
13	080601008001	标志牌、标桩	1. 名称:电缆标志桩 2. 类别:C25混凝土制作,桩面的符号文字凹入5mm,涂红上漆	根	47	232.78	10940.66
14	010505001001	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	33.2	46.55	1545.46
15	010505006001	梁模板	1. 构件类型:井圈模板	m2	61.2	67.38	4123.66
本页小计							43871.06

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北江智算中心（机电）项目
目配电工程（土建）

第 9 页 共 13 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 北江智算中心(机电)项目
标段: 北江智算中心(机电)项目
目配电工程(土建) 配电工程(土建)

第 10 页 共 13 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北江智算中心（机电）项 标段：北江智算中心（机电）项目配
目配电工程（土建） 电工程（土建）

第 11 页 共 13 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北江智算中心（机电）项目
目配电工程（土建）

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
39	030413003002	荧光灯	1. 名称:日光灯 2. 规格:BPY-1X40W 3. 安装形式:壁装安装	套	2	72.55	145.1
40	030413002001	装饰灯	1. 名称:应急灯 2. 型号:DS-F102, 2X20W 3. 安装形式:壁装	套	3	118.39	355.17
41	030413014001	插座	1. 名称:单相二三孔插座 2. 规格:A10/9701A	套	10	25.85	258.5
42	030413014002	插座	1. 名称:三相插座 2. 规格:E/25	套	3	28.28	84.84
43	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:明装二位开关 2. 规格:A10/9205	套	1	22.48	22.48
44	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	23	8.97	206.31
45	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 名称:开关柜底座制作及安装 2. 材质:10#镀锌槽钢, 镀锌角钢40x4, 钢板1.5mm 3. 形式:详见大样图 4. 含除锈及刷漆	kg	2892.9856	11.49	33240.4
本页小计							34312.8

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北江智算中心（机电）项目
目配申工程（土建）

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
46	030404013001	控制台	1. 名称: 开关柜木操作台 2. 规格: 700x950x600cm 3. 具体详见图纸	套	17	234.39	3984.63
47	010802004001	钢质防火门	1. 名称: 甲级不锈钢防火门 2. 门框或扇外围尺寸: 1500mm*2300mm 3. 门框、扇材质: 不锈钢	樘	1	4527.82	4527.82
48	030410007001	等电位端子箱、测试板	1、等电位端子箱	台	1	80.91	80.91
49	030410002002	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: -40x4 热镀锌扁钢 3. 工作内容: 接地线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯、敷设、焊接、补漆	m	26.01	29.58	769.38
50	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 接地圆钢引出线 2. 材质: $\phi 16$, L=1.5m	处	6	22.64	135.84
51	030416027003	接地装置	1、接地装置调试 接地网	系统	1	1743.7	1743.7
54	031401001003	脚手架		项	1	1334.59	1334.59
本页小计							12576.87
合计							387398.29

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：北江智算中心（机电）项 标段：北江智算中心（机电）项目配
目配电工程（土建） 电工程（土建）

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		北江智算中心（机电）项目配电工程（土建）								
		市政部分								
		整个项目								
1	040803002001	1层1列行人排管沟	1. 名称:1层1列行人排管沟 2. 人机配合开挖沟槽土方 2. 回填: 石粉回填 3. 垫层: C15混凝土垫层 4. 管接头处C25混凝土包封 5. 余土: 装车外运, 运距7km 6. 每个15米设置3个圆形电缆标志牌 7. 具体详见大样	m	10.17	46.39	8.42	2.66	2.79	70.44
2	040803002002	1层2列行人排管沟	1. 名称:1层2列行人排管沟 2. 人机配合开挖沟槽土方 2. 回填: 石粉回填 3. 垫层: C15混凝土垫层 4. 管接头处C25混凝土包封 5. 余土: 装车外运, 运距7km 6. 每个15米设置3个圆形电缆标志牌 7. 具体详见大样	m	11.22	50.01	9.22	2.95	3.07	76.45

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：北江智算中心（机电）项 标段：北江智算中心（机电）项目配
目配电工程（土建） 电工程（土建）

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
3	050103015001	铺种草皮	1. 名称:草坪破及恢复 2. 养护期:6个月 3. 草皮种类:台湾草 4. 含废料外运, 运距7KM	m2	12.68	15.40	11.21	3.09	3.58	45.96
4	040203008002	块料面层	1. 名称:破及修复人行道 2. 块料品种、规格:人行道彩砖 3. 含废料外运, 运距7KM	m2	12.61	49.84	7.4	2.39	3.00	75.25
5	040501009001	水平导向钻进-1管式机械顶管	1. 土壤类别:综合考虑 2. 材质及规格:HDPE100管 Φ160x12 SN 24 3. 含连接管件	m	28.65	88.01	65.88	9.58	14.18	206.31
6	040501009002	水平导向钻进-1管式机械顶管	1. 土壤类别:综合考虑 2. 材质及规格:HDPE100管 Φ160x10 SN 18 3. 含连接管件	m	28.66	82.19	65.88	9.58	14.18	200.49

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：北江智算中心（机电）项目 标段：北江智算中心（机电）项目
目配电工程（土建） 电工程（土建）

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
7	040504001008	砌筑井	1. 名称:1层1列排管行人转角井 2. 人机配合挖一般土方,装车外运,运距7km 3. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:水泥砂浆MU10,实心砖240x115x53 5. 勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆 6. 砂浆强度等级、配合比:钢筋制作及安装 7. 井盖、井圈材质及规格:C25混凝土压顶 8. 盖板材质、规格:预制行人砼盖板7块1150x300x100 9. 其他:含铁件预埋、集水口、电缆标志牌 10. 具体做法详见大样	座	1151.1	3703.72	258.11	241.17	211.38	5565.47

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：北江智算中心（机电）项 标段：北江智算中心（机电）项目配
目配电工程（土建） 电工程（土建）

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
8	040504001009	砌筑井	1. 名称:1层1列排管行人中间头井 2. 人机配合挖一般土方,装车外运,运距7km 3. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:水泥砂浆MU10,实心砖240x115x53 5. 勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆 6. 砂浆强度等级、配合比:钢筋制作及安装 7. 井盖、井圈材质及规格:C25混凝土压顶 8. 盖板材质、规格:预制行人砼盖板9块1150x300x100 9. 其他:含铁件预埋、集水口、电缆标志牌 10. 具体做法详见大样	座	1449.86	4717.28	375.97	309.67	273.88	7126.64

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：北江智算中心（机电）项 标段：北江智算中心（机电）项目配
目配电工程（土建） 电工程（土建）

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具 使用费	管理费	利润	综合单 价
9	040504001010	砌筑井	1. 名称:1层1 列排管行人直 线井 2. 人机配合挖 一般土方,装 车外运,运距 7km 3. 垫层、基础 材质及厚度:C 15混凝土 4. 砌筑材料品 种、规格、强 度等级:水泥 砂浆MU10,实 心砖240x115 x53 5. 勾缝、抹面 要求:1:2水 泥砂浆 6. 砂浆强度等 级、配合比: 钢筋制作及安 装 7. 井盖、井圈 材质及规格:C 25混凝土压顶 8. 盖板材质、 规格:预制行 人砼盖板7块 1150x300x10 0 9. 其他:含铁 件预埋、集水 口、电缆标志 牌 10. 具体做法 详见大样	座	994.8 4	3375.57	237.15	210.12	184.80	5002.4 9

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：北江智算中心（机电）项目 标段：北江智算中心（机电）项目配
目配电工程（土建） 电工程（土建）

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
10	040504001011	砌筑井	1. 名称:1层2列排管行人直线井 2. 人机配合挖一般土方,装车外运,运距7km 3. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:水泥砂浆MU10,实心砖240x115x53 5. 勾缝、抹面要求:1: 2水泥砂浆 6. 砂浆强度等级、配合比:钢筋制作及安装 7. 井盖、井圈材质及规格:C25混凝土压顶 8. 盖板材质、规格:预制行人砼盖板7块1150x300x100 9. 其他:含铁件预埋、集水口、电缆标志牌 10. 具体做法详见大样	座	994.86	3375.68	237.17	210.13	184.81	5002.63

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：北江智算中心（机电）项 标段：北江智算中心（机电）项目配
目配电工程（土建） 电工程（土建）

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
11	040504001012	砌筑井	1. 名称:1层2列排管行人转角井 2. 人机配合挖一般土方,装车外运,运距7km 3. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:水泥砂浆MU10,实心砖240x115x53 5. 勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆 6. 砂浆强度等级、配合比:钢筋制作及安装 7. 井盖、井圈材质及规格:C25混凝土压顶 8. 盖板材质、规格:预制行人砼盖板7块1150x300x100 9. 其他:含铁件预埋、集水口、电缆标志牌 10. 具体做法详见大样	座	1151.2	3704.05	258.1	241.18	211.40	5565.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：北江智算中心（机电）项 标段：北江智算中心（机电）项目配
目配电工程（土建） 电工程（土建）

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
12	040504001013	砌筑井	1. 名称:1层4列排管行人转角井 2. 人机配合挖一般土方,装车外运,运距7km 3. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:水泥砂浆MU10,实心砖240x115x53 5. 勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆 6. 砂浆强度等级、配合比:钢筋制作及安装 7. 井盖、井圈材质及规格:C25混凝土压顶 8. 盖板材质、规格:预制行人砼盖板8块1150x300x100 9. 其他:含铁件预埋、集水口、电缆标志牌 10. 具体做法详见大样	座	1421.4	4483.16	344.75	301.09	264.93	6815.32
13	080601008001	标志牌、标桩	1. 名称:电缆标志桩 2. 类别:C25混凝土制作,桩面的符号文字凹入5mm,涂红上漆	根	90.2	34.86	48.42	38.51	20.79	232.78

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：北江智算中心（机电）项 标段：北江智算中心（机电）项目配
目配电工程（土建） 电工程（土建）

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
14	010505001001	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板	m2	11.85	27.84	2.26	2.48	2.12	46.55
15	010505006001	梁模板	1. 构件类型：井圈模板	m2	36.07	13.94	4.24	7.10	6.05	67.38
		安装部分								
		整个项目								
		管网部分								
16	030409006001	电缆保护管	1. 名称：一层 一列行人排管 2. 材质：HDPE 100管 Φ160 x8mm SN12 3. 敷设方式： 埋地敷设 4. 其他：含管枕	m	11.11	58.79		3.19	2.22	75.32
17	030409006002	电缆保护管	1. 名称：一层 二列行人排管 2. 材质：HDPE 100管x2根 Φ160x8mm SN12 3. 敷设方式： 埋地敷设 4. 其他：含管枕	m	22.22	117.59		6.39	4.44	150.64
18	030409006003	电缆保护管	1. 名称：一层 一列行人排管 2. 材质：镀锌 钢管 DN200 3. 敷设方式： 埋地敷设 4. 其他：含管枕	m	47.38	113.32	0.81	13.85	9.64	185.01
19	080601008001	标志牌、标桩	1. 名称：菱形 电缆标志牌 2. 类别：2mm 厚不锈钢	个	2.16	8.97		0.62	0.43	12.17

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：北江智算中心（机电）项 标段：北江智算中心（机电）项目配
目配电工程（土建） 电工程（土建）

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
20	030410002001	接地母线	1. 名称: 电缆 通道接地 2. 材质: 镀锌 圆钢 Φ16	m	13.13	10.58	0.89	4.03	2.81	31.44
21	030410001001	接地极	1. 名称: 角钢 接地极 2. 材质: 镀锌 角钢 3. 规格: 63x6 x2000mm	根	30.49	68.72	14.6	12.96	9.02	135.79
22	030416027001	接地装置	1. 名称: 防雷 接地调试	系统	879.58		292.74	336.92	234.46	1743.70
23	031401001001	脚手架		项	668.02			191.99	133.60	993.61
		共用开关站								
		拆除部分								
24	030402010001	低压开关柜	1. 名称: 低压 配电柜拆除 2. 其他: 含支 架、底座拆除	台	136.01		12.62	42.72	29.73	221.08
25	030503003001	控制箱	1. 名称: 风机 控制箱拆除	台	27.92			8.02	5.58	41.52
26	030108001001	风机	1. 名称: 风机 拆除 2. 其他: 含支 架拆除	台	21.85			6.06	4.37	32.28
27	030412003001	桥架	1. 名称: 桥架 拆除 2. 型号: 400x 100	m	13.2		0.68	3.99	2.78	20.65
28	030412003002	桥架	1. 名称: 桥架 拆除 2. 型号: 200x 100	m	9.14		0.41	2.75	1.91	14.21
29	031301005001	支/吊架、基 础型钢	1. 名称: 桥架 、线槽支吊架 拆除	kg	1.72		0.17	0.54	0.38	2.80
30	030503005001	传感器	1. 名称: 传感 器拆除 2. 其他: 含管 线拆除	支	21.44		0.24	6.55	4.34	32.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：北江智算中心（机电）项 标段：北江智算中心（机电）项目配
目配电工程（土建） 电工程（土建）

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
31	010808002001	金属门窗套	1. 名称:玻璃门拆除 2. 门窗洞口尺寸:1500x2300	m2	7.7			1.08	1.54	10.33
32	010103002002	余方弃置	1、废弃料品种:废料外运 2、运距:7km	m3	14.83		48.71	8.94	12.71	85.18
33	031401001002	脚手架		项	24.49			7.11	4.89	36.49
		新建部分								
34	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:XM1 3. 规格:详见系统图	台	172.7	678.43		49.63	34.54	935.30
35	030503003002	控制箱	1. 名称:电房环境控制箱 2. 型号:XM1 3. 规格:详见系统图	台	93.06	1038.61		26.75	18.61	1177.03
36	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV-1kV-5X10	m	4.21	41.19	0.1	1.24	0.86	47.59
37	030412002001	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 规格:40x20	m	12.1	4.18		3.48	2.42	22.18
38	030412004002	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZRBVV-2.5	m	0.78	2.41		0.22	0.16	3.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：北江智算中心（机电）项 标段：北江智算中心（机电）项目配
目配电工程（土建） 电工程（土建）

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
39	030412004003	配线	1. 名称：铜芯电线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：ZRBVV-4	m	0.68	3.55		0.20	0.14	4.57
40	030413003001	荧光灯	1. 名称：日光灯 2. 规格：BPY-1X40W 3. 安装形式：吸顶安装	套	17.77	46.13		5.11	3.55	72.55
41	030413003002	荧光灯	1. 名称：日光灯 2. 规格：BPY-1X40W 3. 安装形式：壁装安装	套	17.77	46.13		5.11	3.55	72.55
42	030413002001	装饰灯	1. 名称：应急灯 2. 型号：DS-F102, 2X20W 3. 安装形式：壁装	套	25.88	79.91		7.44	5.18	118.39
43	030413014001	插座	1. 名称：单相二三孔插座 2. 规格：A10/9701A	套	11.76	8.36		3.38	2.35	25.85
44	030413014002	插座	1. 名称：三相插座 2. 规格：E/25	套	11.76	10.78		3.38	2.35	28.28
45	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称：明装二位开关 2. 规格：A10/9205	套	8.14	10.37		2.34	1.63	22.48
46	030412006001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 安装形式：暗装	个	4.13	2.84		1.19	0.83	8.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：北江智算中心（机电）项 标段：北江智算中心（机电）项目配
目配电工程（土建） 电工程（土建）

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
47	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 开关柜底座制作及安装 2. 材质: 10#镀锌槽钢, 镀锌角钢40x4, 钢板1.5mm 3. 形式: 详见大样图 4. 含除锈及刷漆	kg	2.42	6.17	0.95	1.27	0.68	11.49
48	030404013001	控制台	1. 名称: 开关柜木操作台 2. 规格: 700x950x600cm 3. 具体详见图纸	套	89.57	113.09		13.82	17.91	234.39
49	010802004001	钢质防火门	1. 名称: 甲级不锈钢防火门 2. 门框或扇外围尺寸: 1500mm*2300mm 3. 门框、扇材质: 不锈钢	樘	110.87	4378.52		16.25	22.17	4527.82
50	030410007001	等电位端子箱、测试板	1、等电位端子箱	台	30.9	34.95		8.88	6.18	80.91
51	030410002002	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: -40x4热镀锌扁钢 3. 工作内容: 接地线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯、敷设、焊接、补漆	m	13.13	8.72	0.89	4.03	2.81	29.58
52	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 接地圆钢引出线 2. 材质: Φ16, L=1.5m	处	10.64	4.40	1.62	3.52	2.45	22.64

措施项目清单计价表

工程名称：北江智算中心（机电）项目 标段：北江智算中心（机电）项目
 目配电工程（土建） 电工程（土建）

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		42380.17	
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：北江智算中心（机电）项目 标段：北江智算中心（机电）项目
目配电工程（土建） 电工程（土建）

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF000002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC00002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称: 北江智算中心(机电)项目 标段: 北江智算中心(机电)项目
目配电工程(土建) 电工程(土建)

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程		18968.08	
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费		16603.39	
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施		2831.59	
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施		2574.17	
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施		3346.42	
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施		7851.21	
1.3.2	2	措施实施费用		2364.69	
1.3.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架		2364.69	
1.3.2.6.1	031401001001	安装脚手架搭拆费		2364.69	
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
1.4		市政工程		23412.09	
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费		23412.09	
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施		4682.42	
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施		4256.74	
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施		5533.77	
本页小计				33441.01	

措施项目清单计价表

工程名称：北江智算中心（机电）项 标段：北江智算中心（机电）项目配
目配电工程（土建） 电工程（土建）

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施		8939.16	
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMDZJF00005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
本页小计				8939.16	

措施项目清单计价表

工程名称: 北江智算中心(机电)项目 标段: 北江智算中心(机电)项目配
目配电工程(土建) 电工程(土建)

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.2.7	2.7	施工便道			
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及 安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施 费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMDZJF000006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护 棚			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费 用			
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施 费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称: 北江智算中心(机电)项目 标段: 北江智算中心(机电)项目配
目配电工程(土建) 电工程(土建)

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMDZJF000007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：北江智算中心（机电）项目 标段：北江智算中心（机电）项目配
目配电工程（土建） 电工程（土建）

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：北江智算中心（机电）项目 标段：北江智算中心（机电）项目
目配电工程（土建） 电工程（土建）

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.11		管廊安装工程			
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMGDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF0000011	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
1.12.2.1	WMGDZJ000012	文明工地增加费			
1.12.2.2	DNASSG000012	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.12.2.3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1.12.2.4	GGCSF0000012	赶工措施费			
1.12.2.5	2.5	综合脚手架			
1.12.2.6	2.6	靠脚手架安全挡板			
本页小计					

增值税计价表

工程名称: 北江智算中心(机电)项目配电工程(土
建) 标段: 北江智算中心(机电)项目
配电工程(土建)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 北江智算中心(机电)项目配电工程(土建) 标段: 北江智算中心(机电)项目配电工程(土建)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。