

珠玑古巷景观提升绿化工程量表



序号	名称	规格 (cm)	单位	预计种植数量	实际种植数量	计算式	备注
1	台湾草	高5-10cm	m ²	450	390	① 3.7×11=40.7 ② 9×4.2=37.8 ③ 8.5×4.2÷2=17.85 ④ 20.6×11.3=232.78 ⑤ 15.5×2.3÷2=17.825 ⑥ 1.45×29.7=43.065	满铺
2	翠芦莉	高20-25cm	m ²	295	293.26	① 24.5*1.8=44.1 ② (26.6+32+4.4+17.2+24+23.6+9+18.3+47.7+41+31.8)×0.7=192.92 ③ 【(5.7+1.9) ÷2*18】 - 【1.52*8】 =56.24	长势良好, 36株/平方
3	红叶石楠苗	高20-25cm	m ²	35	33.43	① 0.56×18=10.08 ② (2.2+0.55) ×17.3=23.78	长势良好, 36株/平方
4	亮晶女贞苗	高20-25cm	m ²	68	48.55	① 23×1=23 ② 0.7×36.5=25.5	长势良好, 36株/平方
5	毛杜鹃	高20-25cm	m ²	43	48.92	① 11.4×1.8=20.54 ② 14.2×2=28.4	长势良好, 36株/平方
6	红花继木	高20-25cm	m ²	3	3	① 3×1=3	长势良好, 36株/平方
7	紫薇树	7-8cm	株	2	2		树冠丰满, 树形优美
8	紫薇树	3cm	株	7	7		树冠丰满, 树形优美
9	茶花	高100-120cm	株	3	3		袋苗, 树冠丰满, 树形优美
10	满堂红	150-160cm	株	3	3		袋苗, 树冠丰满, 树形优美
11	多杆亮晶女贞	高200-250cm	株	2	2		袋苗, 树冠丰满, 树形优美
12	八月桂	14-16cm	株	13	13		树冠丰满, 树形优美
13	红果冬青树	18-20cm	株	1	1		树冠丰满, 树形优美



14	移植香樟	17-18cm	株	5	5			移植到六个小祠堂右侧花池
15	移植桂花	5-6cm	株	5	5			移植到六个小祠堂左侧花池
16	预制或现制汀步	长形、圆形		144	143	① 39+48+42+8+6=143		为景观空间注入灵动的步行体验与视觉美学,
17	汀步路石粉垫层	5公分厚	m ²	75	75	① (28.8+26.45+30) ×1.4-129×0.3×1-0.5×0.5×14=75		
18	碎石	一三石	m ²	75	75	① (28.8+26.45+30) ×1.4-129×0.3×1-0.5×0.5×14=75		
19	混凝土园路	13.5*2*0.15	m ²	26	25.74	① 13.2×1.95=25.74		混凝土路面100厚级配砂石垫层, 现浇C25砼200
20	休闲平台	4.34米直径	m ²	14.78	14.78	① (4.34÷2) ×3.14=14.78		混凝土路面100厚级配砂石垫层, 现浇C25砼200
21	隔草胶		m	210.68	238.9	① (28.8+16.45+30) ×2=170.5 ② (13+5) ×3.8=68.4		
22	种植回填		m ³	60				造型堆坡
23	机械及人工绿化用地整理	——	m ²	820				
24	养护费	不含水、电费	月	12				养护期12个月