

北江智算中心参观展示
装修工程

工程

概算价

招 标 人： 广东韶关数据产业投资发展有限公司

2026年5月



工程名称： 北江智算中心参观展示装修工程

标段名称： 北江智算中心参观展示装修工程

概 算 价

概算价（小写）： 3178343.42

（大写）： 叁佰壹拾柒万捌仟叁佰肆拾叁元肆角贰分

编 制 单 位： 韶关市建筑设计院有限公司 (盖章)



概算编制（审核）说明

工程名称：北江智算中心（机电）项目参观展示装修工程

Blank area for the estimate preparation (audit) explanation.

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 北江智算中心(机电)项 标段: 北江智算中心(机电)项目参
目参观展示装修工程 观展示装修工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		一楼大厅装修提升					624508.86
		装修部分					60677.97
1	011501001001	导台	1. 骨架: 型钢骨架 2. 基层: 阻燃夹板成型 3. 面层: 台面石材 4. 柜体面层: 木饰面 5. 五金配件: 包含抽屉导轨、柜门铰链等一切所需五金配件 6. 符合图纸设计及施工规范要求	个	1	21336	21336
2	011501001002	定制成品柜	1. 名称: 定制成品柜 2. 材料种类、规格: 金属+免漆板 3. 五金种类、规格: 配套五金 4. 符合图纸设计及施工规范要求	m ²	11.2	929.09	10405.81
3	011501001003	手机存放柜	1. 名称: 手机存放柜 2. 800*300*1800mm 3. 五金种类、规格: 配套五金 4. 符合图纸设计及施工规范要求	m ²	1.44	1498.48	2157.81
4	011508001001	不锈钢字体	1. 镏字材料材质: 20mm不锈钢发光字, 5mm不锈钢发光字, 5mm亚克力 2. 字体规格: 450*450*10mm 3. 符合图纸及相关规范标准要求	套	1	4017.22	4017.22
5	010101001001	广告标语	1. 部位: 电梯厅 2. 标语、指示牌等 3. 符合图纸设计及施工规范要求	项	1	20000	20000
6	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 轻钢龙骨 2. 5300*4950*12厚纤维板 3. 符合图纸设计及施工规范要求	m ²	25.97	106.32	2761.13
		安装部分					563830.89
		安装电子屏					305742.2
1	080506003001	监视屏(墙)	1. 名称: 电子屏	m ²	18	14716.67	264900.06
本页小计							624508.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北江智算中心（机电）项目 标段：北江智算中心（机电）项目
 目参观展示装修工程 参观展示装修工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
2	080506003002	电子屏钢结构支架	1. 名称：电子屏钢结构支架	项	1	21000	21000	
3	030402011001	成套配电箱	1. 名称：电子屏电源箱	台	1	3641.34	3641.34	
4	030412002001	线槽	1. 名称：线槽 2. 材质：MR100x50	m	15	81.24	1218.6	
5	030412001001	配管	1. 名称：配管 2. 规格：SC40	m	80	61.68	4934.4	
6	030409001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：ZA-YJV-1kV-5*10	m	80	61.98	4958.4	
7	030409003001	电力电缆头	1. 名称：压铜接线端子 2. 规格：10mm ² 以下	个	10	13.45	134.5	
8	030412001002	配管	1. 名称：配管 2. 规格：SC15	m	100	33.34	3334	
9	030412004001	配线	1. 名称：配线 2. 规格：ZA-BV-2.5	m	200	4.24	848	
10	030412004002	配线	1. 名称：配线 2. 型号：RVS-2*1.5	m	100	5.71	571	
11	080501016001	同轴电缆	1. 名称：HDMI 高清线	m	30	6.73	201.9	
		新增入口闸机					114973.43	
12	040205021001	道闸机	1. 类型：入口闸机 2. 规格、型号：双通道	套	1	90879.74	90879.74	
13	040205021002	人脸识别器	1. 类型：人脸识别器	套	3	2863.67	8591.01	
14	080509005001	工作站	1. 名称：管理电脑	套	1	7930.93	7930.93	
15	030412001003	配管	1. 名称：配管 2. 规格：JDG20	m	50	33.4	1670	
16	030412002002	线槽	1. 名称：线槽 2. 材质：PR35x15	m	20	31.85	637	
17	030502003001	双绞线缆	1. 名称：双绞线缆 2. 规格：UTP. CAT6	m	100	6.08	608	
18	030412004003	配线	1. 名称：配线 2. 规格：BYJ-4	m	200	5.26	1052	
19	030412004004	配线	1. 名称：配线 2. 规格：RVV-2*2.5	m	200	8.77	1754	
20	031301001001	凿（压、切割）槽	1. 名称：开槽及修补 2. 规格：70*70	m	20	90.67	1813.4	
21	030412006001	接线盒	1. 名称：接线盒	个	3	12.45	37.35	
		增设鞋套机					9620.85	
22	030412001004	鞋套机	1. 名称：鞋套机	台	3	800	2400	
本页小计								624508.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北江智算中心（机电）项 标段：北江智算中心（机电）项目参
目参观展示装修工程 观展示装修工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
23	030412001005	配管	1. 名称：配管 2. 规格：JDG25	m	150	37.37	5605.5	
24	030412004005	配线	1. 名称：配线 2. 规格：ZA-BV-4	m	300	5.26	1578	
25	030412006002	接线盒	1. 名称：接线盒	个	3	12.45	37.35	
		WIFI增补覆盖					12910.7	
26	030501021001	无线设备	1. 名称：路由器AP	台	1	1792.7	1792.7	
27	030412001006	配管	1. 名称：配管 2. 规格：JDG20	m	300	31.17	9351	
28	030502003002	双绞线缆	1. 名称：双绞线缆 2. 规格：UTP. CAT6	m	300	5.89	1767	
		行车道闸					99855.46	
29	030506019001	停车场管理设备	1. 名称：卡口专用高速摄像主机	台	2	21400.46	42800.92	
30	030506019002	停车场管理设备	1. 名称：标准道闸（直杆）	台	2	15799.94	31599.88	
31	030506019003	停车场管理设备	1. 名称：3D道闸防砸雷达检测器	台	2	1903.99	3807.98	
32	030501023001	软件	1. 名称：系统服务器（含云平台软件）	套	1	5281.59	5281.59	
33	030501015001	交换机	1. 名称：8口千兆交换机	台	3	875.03	2625.09	
34	030412001007	配管	1. 名称：配管 2. 规格：JDG20	m	300	31.17	9351	
35	030502003003	双绞线缆	1. 名称：双绞线缆 2. 规格：UTP. CAT6	m	300	5.89	1767	
36	030502005001	光缆	1. 名称：12芯光纤	m	300	8.74	2622	
		其他					20728.25	
37	030412001008	配管	1. 名称：配管 2. 规格：JDG20	m	20	33.4	668	
38	030412004006	配线	1. 名称：配线 2. 规格：RVV-2*2.5	m	40	8.77	350.8	
39	080505001001	广播设备	1. 名称：壁挂音箱	套	2	8064.64	16129.28	
40	030412001009	配管	1. 名称：配管 2. 规格：JDG32	m	40	42.67	1706.8	
41	030412004007	配线	1. 名称：配线 2. 规格：HDMI线	m	40	22.58	903.2	
42	030502010001	信息、网络插座	1. 名称：高清视频插座	个	2	40.57	81.14	
43	030412001010	配管	1. 名称：配管 2. 规格：JDG20	m	20	31.17	623.4	
本页小计								624508.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北江智算中心（机电）项 标段：北江智算中心（机电）项目参
目参观展示装修工程 观展示装修工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
44	030412004008	配线	1. 名称：配线 2. 规格：ZA-BV-3X4	m	20	6.86	137.2	
45	030413014001	插座	1. 名称：5孔插座	套	3	42.81	128.43	
		2~4楼吊顶和1~2楼 石塑板地面改造					1187131.15	
		装修部分					1159210.81	
7	011101003001	石塑板楼地面	1. 部位：辅助房 2. 地面清扫 3. 4. 3mm厚石潮板+2MM静音隔音垫 4. 符合图纸设计及施工规范要求	m ²	3900	218.64	852696	
8	011302004001	格栅吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距：不上人轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格：50*100*1.2@100 铝格栅	m ²	770	312.95	240971.5	
9	011501001004	拆除金属门	1. 名称：拆除FM甲1523 2. 符合图纸设计及施工规范要求	m ²	6.9	33.4	230.46	
10	010402001001	砌块墙	1. 墙面封堵 2. 符合图纸设计及施工规范要求	m ³	0.69	773.03	533.39	
11	010802003001	防盗门	1. 门洞口尺寸：1523 2. 框、扇材质：防火防盗门 3. 五金种类、规格：包含一切所需五金配件 4. 符合图纸设计及施工规范要求	m ²	3.45	1310.99	4522.92	
12	010101001002	铝单板雨篷	1. 铝单板雨篷 2. 符合图纸设计及施工规范要求	m ²	37.62	451.93	17001.61	
13	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 新增短柱 2. 混凝土强度等级：C30 3. 符合图纸设计及施工规范要求	m ³	1.98	601.08	1190.14	
14	010505004001	柱面模板	1. 模板 2. 符合图纸设计及施工规范要求	m ²	13.2	68.79	908.03	
本页小计								1159210.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北江智算中心（机电）项 标段：北江智算中心（机电）项目参
目参观展示装修工程 观展示装修工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径20 纵筋 2. 符合图纸设计及施工规范要求	t	0.2	4291.94	858.39
16	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径10@100 箍筋 2. 符合图纸设计及施工规范要求	t	0.07	4291.94	300.44
17	010502001001	独立基础	1. 柱脚应采用C20素包裹高度为800mm 2. 符合图纸设计及施工规范要求	m3	0.2	444.97	88.99
18	010505002001	基础模板	1. 模板 2. 符合图纸设计及施工规范要求	m2	2.26	58.94	133.2
19	010501001001	基础垫层	1. 100mm厚C35无收缩砼二次浇灌层 2. 符合图纸设计及施工规范要求	m3	0.04	496.82	19.87
20	010603001001	钢柱	1. GZ1 钢柱 2. 钢材品种、规格：Q355 B H400*200*8*8 3. 符合图纸设计及施工规范要求	t	1.52	6940.19	10549.09
21	010604001001	钢梁	1. GL1 钢梁 2. 钢材品种、规格：Q355 B GL1H400-300*180*6*10mm 3. 符合图纸设计及施工规范要求	t	0.29	6135.43	1779.27
22	010604001002	钢梁	1. GL2 钢梁 2. 钢材品种、规格：Q235 B GL1H300*150*8*10mm 3. 符合图纸设计及施工规范要求	t	0.85	6135.43	5215.12
23	010607003001	钢檩条	1. 50*50*2.5 方钢 2. 符合图纸设计及施工规范要求	t	0.13	20496.2	2664.51
本页小计							1159210.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北江智算中心（机电）项 标段：北江智算中心（机电）项目参
目参观展示装修工程 观展示装修工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
24	010607003002	钢檩条	1. 140*80*4.0 方钢 2. 符合图纸设计及施工规范要求	t	0.53	20496.2	10862.99	
25	010607010001	零星钢构件	1. 构件名称:400*600*20mm 钢板 2. 符合图纸设计及施工规范要求	t	0.075	9874.48	740.59	
26	011402005001	金属构件除锈	1. 油漆品种、刷漆遍数：喷砂除锈，等级Sa2.5 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	kg	3395	2.34	7944.3	
		安装部分					27920.34	
		四层楼的走廊都增加感应灯					27920.34	
46	030413002001	装饰灯	1. 名称:LED灯带	m	6	246.49	1478.94	
47	030413002002	装饰灯	1. 名称:长条灯,LED-36W 2. 规格:1200x100	套	123	174.77	21496.71	
48	030412001011	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25	m	50	37.37	1868.5	
49	030412004009	配线	1. 名称:配线 2. 规格:BYJ-4	m	100	5.26	526	
50	030412006003	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒	个	9	12.46	112.14	
51	030412006004	接线盒	1. 名称:接线盒	个	123	12.45	1531.35	
52	031301001002	凿(压、切割)槽	1. 名称:开槽及修补 2. 规格:70*70	m	10	90.67	906.7	
		一楼洽谈室和会议室					74108.51	
		装修部分					24424.78	
27	011501001005	成品桌椅	1. 部位:洽谈室、会议室 2. 名称:10人会议桌椅 3. 符合图纸设计及施工规范要求	套	2	12212.39	24424.78	
		安装部分					49683.73	
		洽谈室					14306.6	
53	030412001012	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25	m	100	37.37	3737	
54	030412004010	配线	1. 名称:配线 2. 规格:BYJ-4	m	200	5.26	1052	
55	030412004011	配线	1. 名称:配线 2. 型号:RVS-2*1.5	m	100	5.71	571	
本页小计								102028.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北江智算中心（机电）项 标段：北江智算中心（机电）项目参
目参观展示装修工程 观展示装修工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
56	080501016002	同轴电缆	1. 名称:HDMI高清线	m	30	6.73	201.9	
57	030412001013	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20	m	50	33.4	1670	
58	030412004012	配线	1. 名称:配线 2. 规格:BYJ-2.5	m	100	4.24	424	
59	030502003004	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:Cat6a	m	100	6.08	608	
60	030502010002	信息、网络插座	1. 名称:网络插座	个	1	39.06	39.06	
61	030413002003	装饰灯	1. 名称:LED灯带	m	6	246.49	1478.94	
62	030413002004	装饰灯	1. 名称:筒灯	套	8	376.77	3014.16	
63	030413014002	插座	1. 名称:二三孔插座	个	5	26.56	132.8	
64	030413014003	插座	1. 名称:成套地插	个	2	63.27	126.54	
65	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:双联单控开关	套	2	29.03	58.06	
66	030412006005	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒	个	9	12.46	112.14	
67	030412006006	接线盒	1. 名称:接线盒	个	14	12.45	174.3	
68	031301001003	凿(压、切割)槽	1. 名称:开槽及修补 2. 规格:70*70	m	10	90.67	906.7	
		会议室					35377.13	
69	080506003003	监视屏(墙)	1. 名称:75寸智能会议平板触屏一体电视机(可移动)	台	1	15329.19	15329.19	
70	080506003004	电子屏钢结构支架	1. 名称:电子屏钢结构支架75寸	项	1	2100	2100	
71	030402011002	成套配电箱	1. 名称:电子屏电源箱	台	1	3641.34	3641.34	
72	030412001014	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25	m	100	37.37	3737	
73	030412004013	配线	1. 名称:配线 2. 规格:BYJ-4	m	200	5.26	1052	
74	030412004014	配线	1. 名称:配线 2. 型号:RVS-2*1.5	m	100	5.71	571	
75	030502003005	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:Cat6a	m	100	6.08	608	
76	080501016003	同轴电缆	1. 名称:HDMI高清线	m	30	6.73	201.9	
77	030412001015	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20	m	50	33.4	1670	
78	030412004015	配线	1. 名称:配线 2. 规格:BYJ-2.5	m	100	4.24	424	
79	030502010003	信息、网络插座	1. 名称:网络插座	个	1	39.06	39.06	
80	030413002005	装饰灯	1. 名称:LED灯带	m	6	246.49	1478.94	
本页小计								102028.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北江智算中心（机电）项 标段：北江智算中心（机电）项目参
目参观展示装修工程 观展示装修工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
81	030413002006	装饰灯	1. 名称: 筒灯	套	8	376.77	3014.16	
82	030413014004	插座	1. 名称: 二三孔插座	个	5	26.56	132.8	
83	030413014005	插座	1. 名称: 成套地插	个	2	63.27	126.54	
84	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称: 双联单控开关	套	2	29.03	58.06	
85	030412006007	接线盒	1. 名称: 开关(插座)盒	个	9	12.46	112.14	
86	030412006008	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	14	12.45	174.3	
87	031301001004	凿(压、切割)槽	1. 名称: 开槽及修补 2. 规格: 70*70	m	10	90.67	906.7	
		UPS电源改造					254403.32	
		安装部分					254403.32	
		UPS扩容、低压柜改造					214747.76	
88	030402011003	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: RAYCTC1	台	1	11616.57	11616.57	
89	030402011004	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: RAYCTC2	台	1	11616.57	11616.57	
90	030402011005	成套配电箱	1. 名称: 控制柜 2. 型号: AYCT1	台	1	29656.53	29656.53	
91	030412001016	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG32	m	50	36.11	1805.5	
92	030412001017	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG25	m	60	31.04	1862.4	
93	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: ZA-YJV-1kV-5X10	m	80	59.55	4764	
94	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: ZA-YJV-1kV-4X10	m	60	47.46	2847.6	
95	030409002001	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 规格: ZB-KVV-4x1.0	m	60	13.75	825	
96	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 压铜接线端子 2. 规格: 16mm ² 以下	个	72	11.02	793.44	
97	030904007001	消防模块	1. 名称: 监控探测器	个	1	12198.11	12198.11	
98	030412004016	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: ZAN-RVSP-2X1.5	m	50	8.31	415.5	
99	030402011006	成套配电箱	1. 名称: 低压电柜改造费用	台	1	16893.64	16893.64	
本页小计								254403.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北江智算中心（机电）项 标段：北江智算中心（机电）项目参
目参观展示装修工程 观展示装修工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
100	080503009001	模块、保安装置	1. 名称:UPS功率模块100 KVA	个	1	71637.2	71637.2
101	030409001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZA-YJV-1kV-5X10	m	106	277.99	29466.94
102	030409001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZA-YJV-1kV-5X6	m	218	39.42	8593.56
103	030412004017	配线	1. 名称:配线 2. 规格:ZBBV 2.5	m	100	4.93	493
104	030412004018	配线	1. 名称:配线 2. 规格:ZBBV 4	m	100	4.76	476
105	030412001018	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20	m	22.4	25.61	573.66
106	030412001019	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25	m	14	29.29	410.06
107	030412002003	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:200*100*1.2mm	m	48	71.9	3451.2
108	030409003003	电力电缆头	1. 名称:热缩式电缆终端头 2. 规格:70mm ²	个	4	363.37	1453.48
109	030409003004	电力电缆头	1. 名称:热缩式电缆终端头 2. 规格:16mm ²	个	20	144.89	2897.8
		保温					39655.56
110	031208002001	其他管道绝热	1. 绝热材料品种:其他管道绝热 2. 绝热厚度:50mm	m ³	14.13	2806.48	39655.56
本页小计							254403.32
合计							2140151.84

