广东省施工图数字化审查专用
出图 设计单位：中国市政工程西南设计研究总院有限公司 2025年11月19日确认图纸
审图 机构名称：广州市市政工程施工图审查有限公司
机构类别：一类 认定书编号：19007
业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程；一类 市政基础设施（给水、排水、道路、桥梁、隧道、环境卫生、公共交通、轨道交通、风景园林）工程；二类 市政基础设施（燃气）工程
有效期至：2026年10月23日
2025年11月24日完成审查

会签专业 | 签名
朱凯敏

主管总工

电缆清册(一)

序号	种类	电缆编号	起点	终点	型号规格	单位	数量	保护管规格/长度(米)	备注
1									
2	信号电缆	GC02	GA101可燃气体控制柜	卸车区可燃气体探测器GT101b	WDZANH-DJYVRP-2X2X1.5	米	155	SC25/25	
3	信号电缆	GC03	GA101可燃气体控制柜	1#储罐区可燃气体探测器GT2001	WDZANH-DJYVRP-2X2X1.5	米	150	SC25/20	
4									
5	信号电缆	GC05	GA101可燃气体控制柜	1#储罐增压器可燃气体探测器GT2003	WDZANH-DJYVRP-2X2X1.5	米	150	SC25/20	
6	信号电缆	GC07	GA101可燃气体控制柜	储罐区集水坑可燃气体探测器GT2005	WDZANH-DJYVRP-2X2X1.5	米	150	SC25/20	
7	信号电缆	GC08	GA101可燃气体控制柜	气化器区可燃气体探测器GT3001	WDZANH-DJYVRP-2X2X1.5	米	155	SC25/25	
8									
9									
10	信号电缆	GC10	GA101可燃气体控制柜	电加热器可燃气体探测器GT3003	WDZANH-DJYVRP-2X2X1.5	米	155	SC25/25	
11	信号电缆	GC11	GA101可燃气体控制柜	BOG加热器区可燃气体探测器GT3004	WDZANH-DJYVRP-2X2X1.5	米	155	SC25/25	
12	信号电缆	GC12	GA101可燃气体控制柜	EAG加热器可燃气体探测器GT3005	WDZANH-DJYVRP-2X2X1.5	米	150	SC25/20	
13	信号电缆	GC13	GA101可燃气体控制柜	调压计量撬区可燃气体探测器GT4001	WDZANH-DJYVRP-2X2X1.5	米	155	SC25/25	
14	信号电缆	GC14	GA101可燃气体控制柜	调压计量撬区可燃气体探测器GT4002	WDZANH-DJYVRP-2X2X1.5	米	155	SC25/25	
15	信号电缆	GC15	GA101可燃气体控制柜	储罐区环境氧合量探测器O2 201	WDZANH-DJYVRP-2X2X1.5	米	150	SC25/20	
16	信号电缆	GC16	GA101可燃气体控制柜	卸车区声光报警器HA1	WDZANH-KYJVRP-0.6-3X2.5	米	155	SC25/25	
17	信号电缆	GC17	GA101可燃气体控制柜	储罐区声光报警器HA2	WDZANH-DJYVRP-2X2X1.5	米	175	SC25/45	
18	信号电缆	GC18	GA101可燃气体控制柜	气化区声光报警器HA3	WDZANH-DJYVRP-2X2X1.5	米	170	SC25/40	
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									

电缆清册(一)

序号	种类	电缆编号	起点	终点	型号规格	单位	数量	保护管规格/长度(米)	备注
1	信号电缆	HZ01	火焰探测器	消防控制系统	WDZANH-DJYVRP-0.6-2X2X1.5	米	240	SC25/80	
2	信号电缆	HZ02	火焰探测器	消防控制系统	WDZANH-DJYVRP-0.6-2X2X1.5	米	200	SC25/50	
3	信号电缆	HZ03	火焰探测器	消防控制系统	WDZANH-DJYVRP-0.6-2X2X1.5	米	180	SC25/50	
4	信号电缆	HZ04	火焰探测器	消防控制系统	WDZANH-DJYVRP-0.6-2X2X1.5	米	150	SC25/15	
5	信号电缆	HZ05	消防泵房压力流量开关信号	消防控制系统	WDZANH-DJYVRP-0.6-2X2X1.5	米	90	SC25/20	
6	信号电缆	HZ06	消防泵房压力流量开关信号	消防控制系统	WDZANH-DJYVRP-0.6-2X2X1.5	米	90	SC25/20	
7	信号电缆	HZ07	消防泵房压力流量开关信号	消防控制系统	WDZANH-DJYVRP-0.6-2X2X1.5	米	90	SC25/20	
8	信号电缆	HZ08	消防泵房压力流量开关信号	消防控制系统	WDZANH-DJYVRP-0.6-2X2X1.5	米	90	SC25/20	
9	信号电缆	HZ09	消防泵房压力流量开关信号	消防控制系统	WDZANH-DJYVRP-0.6-2X2X1.5	米	90	SC25/20	
10	信号电缆	HZ10	消防泵房压力流量开关信号	消防控制系统	WDZANH-DJYVRP-0.6-2X2X1.5	米	90	SC25/20	
11	信号电缆	HZ11	消防泵房压力流量开关信号	消防控制系统	WDZANH-DJYVRP-0.6-2X2X1.5	米	90	SC25/20	
12	信号电缆	HZ12	消防泵房压力流量开关信号	消防控制系统	WDZANH-DJYVRP-0.6-2X2X1.5	米	90	SC25/20	
13	信号电缆	HZ13	消防水池液位信号	消防控制系统	WDZANH-DJYVRP-0.6-2X2X1.5	米	90	SC25/90	
14	信号电缆	HZ14	消防水池液位信号	消防控制系统	WDZANH-DJYVRP-0.6-2X2X1.5	米	90	SC25/90	
15	信号电缆	HZ15	消防泵控制柜	消防控制系统	WDZANH-KYJVRP-0.6-14X1.5	米	90	SC25/20	
16	信号电缆	HZ16	消防泵控制柜	消防控制系统	WDZANH-KYJVRP-0.6-14X1.5	米	90	SC25/20	
17	信号电缆	HZ17	稳压泵控制柜	消防控制系统	WDZANH-KYJVRP-0.6-14X1.5	米	90	SC25/20	
18	信号电缆	HZ18	稳压泵控制柜	消防控制系统	WDZANH-KYJVRP-0.6-14X1.5	米	90	SC25/20	
19	信号电缆	HZ19	AC(PL)1#喷淋阀控制箱	消防控制系统	WDZANH-KYJVRP-0.6-8X1.5	米	120	SC25/20	
20									
21	通防电话线	HZ21	消防泵房消防电话	消防控制系统	1xWDZANH-RYYP-0.6-2X1.5	米	90	SC25/20	
22	通防电话线	HZ22	发电机房消防电话	消防控制系统	1xWDZANH-RYYP-0.6-2X1.5	米	90	SC25/20	
23	通防电话线	HZ23	工艺区通防电话	消防控制系统	1xWDZANH-RYYP-0.6-2X1.5	米	250	SC25/20	
24	通防电话线	HZ24	工艺区通防电话	消防控制系统	1xWDZANH-RYYP-0.6-2X1.5	米	200	SC25/25	
25	通防电话线	HZ25	工艺区通防电话	消防控制系统	1xWDZANH-RYYP-0.6-2X1.5	米	150	SC25/20	
26	通防电话线	HZ26	工艺区通防电话	消防控制系统	1xWDZANH-RYYP-0.6-2X1.5	米	120	SC25/25	
27	通防广播线电缆	HZ27	消防泵房通防广播	消防控制系统	1xWDZANH-RZK-0.6-2X2.5	米	90	SC25/20	
28	通防广播线电缆	HZ28	工艺区通防广播	消防控制系统	1xWDZANH-RZK-0.6-2X2.5	米	250	SC25/20	
29	通防广播线电缆	HZ29	工艺区通防广播	消防控制系统	1xWDZANH-RZK-0.6-2X2.5	米	200	SC25/25	
30	通防广播线电缆	HZ30	工艺区通防广播	消防控制系统	1xWDZANH-RZK-0.6-2X2.5	米	150	SC25/20	
31	通防广播线电缆	HZ31	工艺区通防广播	消防控制系统	1xWDZANH-RZK-0.6-2X2.5	米	120	SC25/25	
32	电源电缆	HZ32	工艺区24V通防电源	消防控制系统	1xWDZANH-YJV-0.6/1-3X4.0	米	350	SC25/150	
33	信号电缆	HZ33	工艺区火灾报警回路总线	消防控制系统	1xWDZANH-DJYVRP-0.6-2X2X1.5	米	350	SC25/150	
34	电源电缆	HZ34	辅助用房24V通防电源线	消防控制系统	1xWDZANH-YJV-0.6/1-3X4.0	米	150	SC25/100	
35	信号电缆	HZ35	辅助用房火灾报警回路总线	消防控制系统	1xWDZANH-DJYVRP-0.6-2X2X1.5	米	150	SC25/100	
36	电源电缆	HZ36	调度楼24V通防电源线	消防控制系统	1xWDZANH-YJV-0.6/1-3X4.0	米	100	SC25/100	
37	信号电缆	H37	调度楼火灾报警回路总线	消防控制系统	1xWDZANH-DJYVRP-0.6-2X2X1.5	米	100	SC25/100	
38									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									

四川省建设工程设计出图专用章
中国市政工程西南设计研究总院有限公司
资质等级及业：公路行业甲级；市政（燃气工程、轨道交通工程除外）行业甲级；市政行业（城镇燃气工程）专业甲级；水利行业（城市防洪）专业甲级；建筑行业（建筑工程）甲级；风景园林工程设计专项甲级。
资质证书编号：A151006751 有效期至：2025年12月31日

中国市政工程西南设计研究总院有限公司
SOUTHWEST MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN & RESEARCH INSTITUTE OF CHINA

翁源县管道天然气管网系统及配套设施建设项目
翁城LNG气化站项目

自控

电缆清册（二）

审定	朱凯敏		校核	申建波		设计阶段	施工图	工程编号	2023RE-019
审核	胡殷		设计	夏曹川		图号	ZK-16	页数	16
设计负责人	梁泉水		制图						
专业负责人	夏曹川		日期	2025.10		版本号	A	电子文档号	